



### **1. Přesný dotaz uchazeče:**

Dobrý den, mám jeden dotaz k zadání Jilemnice - škola malé gymnázium čp. 101.

otázka: V tabulce prvků , oken , se uvádí hned u první pozice OLP 01 - 32 kusů , ve výkazu výměr je pouze 23 kusů. Nejspíš se jedná o překlep. Identický případ se nechází i u ozn. OLP 09 , tabulka řeší 15 kusů , výkaz výměr 13 kusů. Je v tomto případě stále platný výkaz výměr ?

### **2. Přesný dotaz uchazeče:**

- 1) Je nezbytně nutné vyplnit všechny položky rozpočtu, zejména pak položky ostatních nákladů uvedených v rekapitulaci? Jedná se nám zejména o položky typu záruka za jakost, smluvní pokuty, ostatní pokuty atd.
- 2) Ve výkazu výměr v položce č. 64 (Montáž obložení podhledů) pravděpodobně chybí dodávaný materiál. Žádáme o doplnění položky a o přesnou specifikaci tohoto materiálu.
- 3) Ve výkazu výměr v položce č. 92 (Zámečnická montáž atypického prvku) pravděpodobně chybí položky dodávek těchto prvků. Žádáme o doplnění položek a přesnou specifikaci tohoto materiálu.

### **3. Přesný dotaz uchazeče:**

Dobrý den.

Na základě telefonického dohovoru ,zasílám dotaz týkající se upřesnění dzruhu izolantu na zateplení fasády "Malé gymnázium č.p.101,Jilemnice" :

#### Technická zpráva (str.15 a 16) :

- vodorovné konstr.- pěn.polystyren EPS šedivý 100F tl.240 mm
- svislé konstr. - pěn.polystyren EPS 100F tl.140 mm
- svislé konstr.(sokl.část) - pěn.polystyren s uzavř.strukturou tl.140 mm

#### Položkový rozpočet :

- vodorovné konstr.(podhledy) - pol.č.22 - extrudovaný polyst. (šedý) XPS SF tl.240 mm
- svislé konstr. - exp.polystyren EPS tl.140 mm
- svislé konstr.(sokl.část) - extr.polystyren XPS tl.140 mm

#### Výkresová část :

- vodorovné konstr (ozn.P4) - fasádní šedivý pěn.polystyren tl.240 mm
- svislé konstr.(ozn.P1) - fasádní šedivý pěn.polystyren tl.140 mm
- svislé konstr.(sokl.část-ozn.P2 ) - pěn.polystyren s uzavř.povrchovou strukturou tl.140 mm

Žádám o přesnou specifikaci tepelných izolantů.

### **4. Přesný dotaz uchazeče:**

rád bych se optal na „ oddíl 64 - Osazování “ v položkovém rozpočtu. Nemohu přijít na to,jaké kovové rámy se budou osazovat.

### **5. Přesný dotaz uchazeče:**

Informace z výkazu výměr konkrétně množství jednotek se neshoduje z projektovou dokumentací - Tabulkou oken. Ve výkazu výměr se jedná o položky č. 67, 75 a 76. Prosím o kontrolu a následná zdůvodnění.





## **6. Přesný dotaz uchazeče:**

1. V technické zprávě a tabulce klemp.prvků uveden plech ocelový,žárov+ zinkovaný s oboustrannou povrchovou úpravou polyuretanovým lakem u všech klemp.prvků
2. V rozpočtu u položek oplechování parapetů a říms je uveden jako materiál eloxovaný AL plech.

**Co platí ?**

