



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MUJIP008IM22

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. SMLD17000044

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ0000275808

zastoupené Ing. Janou Čechovou

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 27-1263091359/0800

dále jen „objednatel“

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 1

číslo účtu: 7408201/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556


dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. SMLD17000044, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/293 Jilemnice, humanizace**“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v

| | |
|--------------|---------------------|
| MĚSTSKÝ ÚRAD | JILEMNICE |
| Datum: | 31-08-2018 |
| Číslo: | PDMUJH.13137/2018 |
| Spis. zn.: | MUJH/2018/2018/AM/5 |



příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**


1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **134.543,92 Kč** včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

| | |
|--|-------------------------|
| Cena díla dle smlouvy bez DPH | 21.778.565,51 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH | 151.117,33 Kč |
| Cena méněprací bez DPH | 39.924,01 Kč |
| Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH | 21.889.758,83 Kč |
| DPH | 4.596.849,36 Kč |
| Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH | 26.486.608,19 Kč |

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 196/18 ze dne 01.08.2018

V Jilemnici dne 13.8.2018

Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice



V Praze dne 28-08-2018

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
a zplnomocněný zást. spol.

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever

Ruboška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (2)
Tel.: 286003511. Fax: 286003500

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“, která byla administrována a zadána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, akce A2 – Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace, SO 300 – Odvodnění a dešťová kanalizace:

Odůvodnění víceprací:

Změna dimenze dešťové kanalizace Stoky 4 (od Š 13 po Š 29) a připojení stávající kanalizace. Při výkopových pracích na Stoce 4 byla v prostoru ulice Nádražní nalezena neznámá, ale funkční dešťová kanalizace dimenze DN300. Aby bylo zachováno stávající odvodnění touto kanalizací, bylo přistoupeno k jejímu napojení do šachty Š29 navržené Stoky 4. Z důvodu přítoku dalších dešťových vod touto kanalizací byla zvýšena kapacita navržené Stoky 4 z dimenze DN300 na DN400. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, SO 300 – Odvodnění a dešťová kanalizace:

Vícepráce (odst. 6 § 222)

| Kód výkonnosti | Popis | Jednotka | Jednotková cena | Základní cena | |
|-------------------|---|----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | | Práce | Práce |
| 014121 | Poplatky za skládku - zemina | m ³ | 120,00 | 72,907 | 8 748,84 |
| 132838 | Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř. II, odvoz na skládku | m ³ | 765,00 | 69,727 | 53 131,97 |
| 133838 | Hloubení šachet zapaž i nepaž tř. II, odvoz na skládku | m ³ | 1 434,00 | 4,800 | 6 883,20 |
| 17481 | Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů | m ³ | 373,00 | 0,990 | 369,27 |
| 17581 | Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů | m ³ | 507,00 | 18,723 | 9 492,56 |
| 45157 | Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého | m ³ | 507,00 | 3,959 | 2 007,21 |
| 87446 | Potrubí z trub plastových odpadních dn do 400mm | m | 2 184,09 | 18,000 | 39 313,62 |
| 894146 | Šachty kanalizační z beton dílců na potrubí dn 400mm | kus | 28 333,31 | 1,000 | 28 333,31 |
| 899662 | Zkouška vodotěsnosti potrubí dn do 400mm | m | 157,63 | 18,000 | 2 837,34 |
| Celkem | | | | 151 117,33 | |

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace, SO 300 – Odvodnění a dešťová kanalizace

Měněpráce (odst. 6 § 222)

| Číslo položky | Název položky | Jednotka | Cena za jednotku | Množství | Celková cena |
|---------------|---|----------|------------------|----------|-------------------|
| 18120 | Úprava pláně se zhutněním v hornině tf. II | m2 | 11,00 | 5,110 | -56,21 |
| 87433 | Potrubí z trub plastových odpadních dn do 150mm | m | 208,00 | 4,100 | -852,80 |
| 87445 | Potrubí z trub plastových odpadních dn do 300mm | m | 586,00 | 18,00 | -11 134,00 |
| 894145 | Šachty kanalizační z beton dílců na potrubí dn do 300mm | kus | 23 302,00 | 1,000 | -23 302,00 |
| 899652 | Zkouška vodotěsnosti potrubí dn do 300mm | m | 241,00 | 19,000 | -4 579,00 |
| Celkem | | | | | -39 924,01 |


Souhrnný přehled:

| | |
|---|----------------------|
| Cena víceprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH | 151 117,33 Kč |
| Cena méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH | 39 924,01 Kč |
| Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH | 191 041,34 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH | 111 193,32 Kč |
| CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH | 134 543,92 Kč |
| DPH 21% | 23 350,60 Kč |

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : COLAS CZ a.s.

Jaroslav Tomeš



Dne:

28. 8. 2018

Projektant/AD : Dopravně-inženýrská kancelář, s. r. o.

Ing. Eva Netopilová



Dne:

28. 8. 2018

TDI : Fram consult s.r.o.

Ing. Štěpán Illich




Dne:

28. 8. 2018

Zástupce objednatele : Město Jilemnice

Ing. Martin Šnorbert



Dne

28. 8. 2018

11/293 Jiřetnice, humanizace

Rozpis ocenění změn položek

| SO 300 číslo položky | název položky | máma jedn. | jedn. Kč | ZB3 | | ZB4 | | ZB5 | | ZB6 | | ZB7 | | ZB8 | | plus Kč | výměra | % | mínus Kč | % | poznámka | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|------------|----------|---|------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | počet m.j. | celkem Kč | počet m.j. | celkem Kč | počet m.j. | celkem Kč | počet m.j. | celkem Kč | počet m.j. | celkem Kč | počet m.j. | celkem Kč | | | | | | | počet m.j. | celkem Kč | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8,775 | 2 342,99 | 8,775 | 2 342,99 | 8,775 | 2 342,99 | 8,775 | 2 342,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - OSTATNÍ ODPA | M3 | 267,00 | 147,680 | 17 721,60 | 147,680 | 17 721,60 | 147,680 | 17 721,60 | 147,680 | 17 721,60 | 147,680 | 17 721,60 | 147,680 | 17 721,60 | 8 748,84 | 72,907 | 48% | | | způsobily výdaj hlavní | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA | M3 | 120,00 | 629,00 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 6 750 | 2 079,00 | 6 750 | 2 079,00 | 6 750 | 2 079,00 | 6 750 | 2 079,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNIKY S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ | M3 | 308,00 | 782,00 | 124,920 | 95 189,04 | 124,920 | 95 189,04 | 124,920 | 95 189,04 | 124,920 | 95 189,04 | 124,920 | 95 189,04 | 194,647 | 69,727 | 56% | | | | způsobily výdaj hlavní | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ODSTRANĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE M3 | M3 | 1 434,00 | 373,00 | 67,656 | 25 235,69 | 67,656 | 25 235,69 | 67,656 | 25 235,69 | 67,656 | 25 235,69 | 67,656 | 25 235,69 | 68,646 | 4,900 | 23% | | | | způsobily výdaj hlavní | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | HLOUBENÍ SÁCHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE UR | M3 | 373,00 | 54,951 | 27,657,36 | 54,951 | 27,657,36 | 54,951 | 27,657,36 | 54,951 | 27,657,36 | 54,951 | 27,657,36 | 54,951 | 27,657,36 | 3,859 | 28% | | | | způsobily výdaj hlavní | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ZÁSTY JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 507,00 | 15,309 | 7 761,66 | 15,309 | 7 761,66 | 15,309 | 7 761,66 | 15,309 | 7 761,66 | 15,309 | 7 761,66 | 15,309 | 7 761,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | OBSTY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 11,00 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORKINĚ TR II | M3 | 507,00 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO | M3 | 594,00 | 3,240 | 1 924,56 | 3,240 | 1 924,56 | 3,240 | 1 924,56 | 3,240 | 1 924,56 | 3,240 | 1 924,56 | 3,240 | 1 924,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | KAMENIVO ZEPLENĚNÉ CEMENTEM TR II TL DO 150MM | M3 | 13,00 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮTI | M2 | 11,00 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | 13,500 | 174,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | 4 484,00 | 0,810 | 3 632,04 | 0,810 | 3 632,04 | 0,810 | 3 632,04 | 0,810 | 3 632,04 | 0,810 | 3 632,04 | 0,810 | 3 632,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ISPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 186,00 | 13,500 | 2 511,00 | 13,500 | 2 511,00 | 13,500 | 2 511,00 | 13,500 | 2 511,00 | 13,500 | 2 511,00 | 13,500 | 2 511,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ 16S | M2 | 213,00 | 13,500 | 2 875,50 | 13,500 | 2 875,50 | 13,500 | 2 875,50 | 13,500 | 2 875,50 | 13,500 | 2 875,50 | 13,500 | 2 875,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL | M2 | 72,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM a šestiřivá | M | 208,00 | 35,600 | 7 404,80 | 35,600 | 7 404,80 | 35,600 | 7 404,80 | 35,600 | 7 404,80 | 35,600 | 7 404,80 | 35,600 | 7 404,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADEKOVÝCH DN DO 150MM | M | 586,00 | 63,000 | 36 918,00 | 63,000 | 36 918,00 | 63,000 | 36 918,00 | 63,000 | 36 918,00 | 63,000 | 36 918,00 | 63,000 | 36 918,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADEKOVÝCH DN DO 300MM | M | 2 184,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADEKOVÝCH DN DO 400MM | M | 23 302,00 | 3,000 | 69 906,00 | 3,000 | 69 906,00 | 3,000 | 69 906,00 | 3,000 | 69 906,00 | 3,000 | 69 906,00 | 3,000 | 69 906,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 6 231,00 | 4,000 | 24 924,00 | 4,000 | 24 924,00 | 4,000 | 24 924,00 | 4,000 | 24 924,00 | 4,000 | 24 924,00 | 4,000 | 24 924,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 2 471,00 | 1,000 | 2 471,00 | 1,000 | 2 471,00 | 1,000 | 2 471,00 | 1,000 | 2 471,00 | 1,000 | 2 471,00 | 1,000 | 2 471,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | VPUST STĚRBOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM | KUS | 1 803,00 | 35,600 | 4 022,80 | 35,600 | 4 022,80 | 35,600 | 4 022,80 | 35,600 | 4 022,80 | 35,600 | 4 022,80 | 35,600 | 4 022,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | VPUST STĚRBOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM | KUS | 113,00 | 63,000 | 15 183,00 | 63,000 | 15 183,00 | 63,000 | 15 183,00 | 63,000 | 15 183,00 | 63,000 | 15 183,00 | 63,000 | 15 183,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CISTIČI KŮSY VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 241,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 157,63 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | 19,500 | 1 404,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVĚHO KRYTU VOZOVKY TL DO 150MM | M | 72,00 | 1 113,00 | 3 96 055,12 | 3 400 | 5 624,28 | 3 400 | 5 624,28 | 3 400 | 5 624,28 | 3 400 | 5 624,28 | 3 400 | 5 624,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | MIKROSTĚRBOVÉ ŽLABY S PŘERUSOVANOU ŠTĚRBOU S VNITŘNÍM | M | 1 113,00 | 3 400 | 3 96 055,12 | 3 400 | 5 624,28 | 3 400 | 5 624,28 | 3 400 | 5 624,28 | 3 400 | 5 624,28 | 3 400 | 5 624,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | CELKEM DEZ DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | CELKEM S DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 117,33 | 507 248,44 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 182 851,87 | 613 778,61 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | -39 734,54 | -11 530,17 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | -48 306,05 | -14 960,34 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |

COLAS CZ, a.s.
 oblast Sever
 Rubeřka 215/1, 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (2)
 Tel.: 286003511, Fax: 286003500

28-08-2018

V Praze dne

ředitel divize Smlouční stavitelství a zpmocněný zástupce spol.