

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby ze dne 22.03.2019
„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

Zastoupený: mgr. Vladimírem Richterem, starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

M - SILNICE a. s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

dále jen „zhotovitel“

takto:



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2019 smlouvu o provedení stavby, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ (dále jen „smlouva“). Dne 5.9.2019 uzavřely smluvní strany dodatek č.1
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)
3. Podrobný popis změn č.2 závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **46 950,00 Kč** bez DPH, to je **56 809,50** včetně DPH
3. Celkový přehled změny ceny díla:


Cena díla dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH	13 483 921,25 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 S. bez DPH – vícepráce	161 806,90 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 S. bez DPH- méněpráce	114 856,90 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	13 530 871,25 Kč
DPH	2 841 482,963Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací bez DPH	16 372 354,21 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII odst.3 smlouvy ve znění po dodatku č.1:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 195 dnů od předání a převzetí staveniště.**“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 209 dnů od předání a převzetí staveniště.**“




Článek II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku, b) Rozdílové výkazy výměr.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 143/19 ze dne 9. 10. 2019

V Jilemnici dne 9. 10. 2019




Mgr. Vladimír Richter
Starosta

V Pardubicích dne 9. 10. 2019



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva



Mgr. Michal Kropáč
Člen představenstva

