



MUJIP005YCY7

MUJ 2397/2013/R02/29

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 18/VZ/2013,

NÁZEV AKCE: „Přeložení a doplnění střešní krytiny na zámku č.p. 75 v Jilemnici“

Uzavřený podle obchodního zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
IČO: 000275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje místního hospodářství
(tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)
- B) Zhotovitel: **a** Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o.
Se sídlem: Tulipánová 100,
Průhonice 252 43
IČO: 276 325 80
DIČ: CZ 276 325 80
Bankovní spojení: ČS Praha 10
Číslo běžného účtu: 103 518 339/0800
Zastoupený: Lenkou Žáčikovou - jednatel společnosti
Kontakt: 26775 0534, 602 212 981
Stavbyvedoucí: Maroš Žáčik

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 18/VZ/2013;

tímto dodatkem se mění následující body uvedené smlouvy o dílo:

3. ČAS PLNĚNÍ

- A) Z důvodu nepředvídatelných prací, které je nutné provést v konstrukci krovu a které zajišťuje objednatel, se termín ukončení kompletní dodávky díla posouvá v souladu s bodem 3 C) smlouvy č. 18/VZ /2013

do 30. 6. 2014 ,

a dílo se vykoná ve dvou etapách:

I. etapa – rok 2013: demontáž břidličné krytiny, tesařské úpravy, klempířské práce, položení střešní krytiny z modifikovaných asfaltových pásů na částech střechy, kde bude demontována břidličná krytina, tak aby byl objekt chráněn proti povětrnostním vlivům - rozsah prací upřesněn v položkovém rozpočtu.

II. etapa - pokládka břidlice a dokončení ostatních prací, začátek prací: jaro 2014 - dle klimatických podmínek , ukončení do 30 .6. 2014.

4. CENA ZA DÍLO

Z důvodu rozdělení provedení díla na dvě časové etapy se cena za dílo, která je smluvní, maximální a stanovená dle položkového rozpočtu a jejíž výše se nemění, vymezuje pro jednotlivé etapy takto:

I. etapa :	bez DPH	1 031 700,48
	DPH 21%	216 657,10
	S DPH	1 248 357,58



II. etapa:	bez DPH	1 857 500,89
	DPH 21%	390 075,20
	<u>S DPH</u>	<u>2 247 576,09</u>
CELKEM	S DPH	3 495 933,67

Ostatní body SoD č. 18/VZ/2013 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření dodatku k SoD náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.

Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

V Jilemnici dne 20.9.2013


 za objednatele

Střechy VRŇATA & ŽÁČEK s.r.o.

Tulipánová 100, Průhonice 252 43

tel: 267750834, info@strechyvrrnata.cz

IČ-27632580 DIČ-CZ 27632580



 za zhotovitele