



MUJIP006ZGU5

MUJ 2397/2013/ROZ/33

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 18/VZ/2013,

NÁZEV AKCE: „Přeložení a doplnění střešní krytiny na zámku č.p. 75 v Jilemnici“

Uzavřený podle obchodního zákoníku v platném znění

1. SMLOUVNÍ STRANY

- A) Objednatel: Město Jilemnice
 Se sídlem: Masarykovo náměstí 82
 514 01 Jilemnice
 IČO: 000275808
 Bankovní spojení: Česká spořitelna
 Číslo účtu: 27-1263091359/0800
 Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta
 Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222
 Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje místního hospodářství
 (tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)
- a
- B) Zhotovitel: Střechy Vrnata & Žáčik s.r.o.
 Se sídlem: Tulipánová 100,
 Průhonice 252 43
 IČO: 276 325 80
 DIČ: CZ 276 325 80
 Bankovní spojení: ČS Praha 10
 Číslo běžného účtu: 103 518 339/0800
 Zastoupený: Lenkou Žáčikovou - jednatel společnosti
 Kontakt: 26775 0534, 602 212 981
 Stavbyvedoucí: Maroš Žáčik

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18/VZ/2013 ze dne 29.7. 2013, kterým se **mění a doplňují** následující odstavce výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ze dne 20.9.2013, uzavřeného ke smlouvě o dílo č. 18/VZ/2013 ze dne 29.7. 2013.

2. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se **mění a doplňuje** o provedení nepředvídatelných prací, které je (bylo) nutné bezpodmínečně provést z důvodu zajištění funkčnosti střešního pláště na budově zámku č.p. 75 v Jilemnici, jedná se zejména o opětovné postavení lešení v roce 2014 a demontáž lepenkové krytiny ve větším rozsahu než bylo požadováno v zadávací dokumentaci. Dále se předmět smlouvy upřesňuje dle skutečně provedených prací a mění se o práce, které nebudou (nebyly) provedeny, zejména jde o rozsah provedení odvětrávaného hřebene a některé klempířské prvky. Upřesněný rozsah prací je patrný z výkazu výměr a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 2.

4. Cena za dílo

V souvislosti s úpravou a upřesněním rozsahu prací (méně práce, vícepráce) byla upřesněna cena předmětu díla níže uvedeným způsobem. Změna v ceně jednotlivých položek je patrná z výkazu výměr a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 2.

Cena předmětu díla se mění a doplňuje o:	bez DPH	44 728,97 Kč
	21 % DPH	9 393,08 Kč
	s DPH	54 122,05 Kč

Celková cena předmětu díla po doplnění bez DPH:
DPH po doplnění:

2 933 930,34 Kč
616 125,38 Kč

Celková cena předmětu díla po změně a doplnění včetně DPH:
Tato cena je celková a konečná.


3 550 055,72 Kč


Ostatní body smlouvy o dílo č. 18/VZ/2013 ze dne 29.7. 2013 a dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2013 k uvedené smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.

Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).


V Jilemnici dne 18.6. 2014


.....
za objednatele



Střechy VRNATA & ŽÁČIK s.r.o.

Tulipánová 100, Průhonice 252 43
tel: 267750334, info@streichyvrnata.cz
IČ-27632580 DIČ-CZ 27632580


.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1325 - Zámek Jilemnice
Objekt: 01 - Oprava střechy

KSO:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 728,97

DPH základní	21,00%	ze	44 728,97	9 393,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 122,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01 - Oprava střechy

Objekt: 0

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 728,97

HSV - Práce a dodávky HSV

70 080,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

70 080,00

99 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 351,03

712 - Povlakové krytiny

8 151,00

762 - Konstrukce tesařské

-3 905,73

764 - Konstrukce klempířské

-29 596,30

765 - Konstrukce pokrývačské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

M - Práce a dodávky M	0,00
21-M-2 - Elektromontáže - bleskosvod	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01 - Oprava střechy

Objekt: 0

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 70 080,00

2	K	941111R2	Montáž lešení řadového s podlahami v do 25 m	m2	934,400	35,00	32 704,00
3	K	941112R1	Příplatek k lešení za použití po dobu výstavby	m2	934,400	15,00	14 016,00

les1

4	K	941118R1	Demontáž lešení řadového s podlahami v do 25 m	m2	934,400	25,00	23 360,00
---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

les1

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

712 - Povlakové krytiny 8 151,00

20	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	627,000	13,00	8 151,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

762 - Konstrukce tesařské -3 905,73

bedopr 258,720

(bedpl+bedzap+bedopr)*0,024*1,08 17,401

r1 Mezisoučet 17,401

"oprava stáv.bednění:"(plCelk-123*2)*0,35 258,720

bedopr Mezisoučet 258,720

r1+r2

17,723


44	K	762398R03	Tesařské prvky větraného hřebene - kompletní položka dle detailu D7(tj.hranol,bednění, větrací mezera ve stávajícím bednění)	m	-25,000	81,60	-2 040,00
hřeb					53,000		
46	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	-1,460	1 265,00	-1 846,90
47	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,460	12,90	-18,83

764 - Konstrukce klempířské

-29 596,30

53	K	76431284R1	Demontáž plošných kl.prvků sklon přes 45° plocha do 25 m2	m2	-79,000	30,00	-2 370,00
"K4,K5,K6,K10":0,42*6+0,4*6+12+7					23,920		
"K12-19:" 0,44*5+0,4*5+30+21+0,48*60+0,4*11+0,44*15+5					100,000		
"K24,K22,K26:"0,22*20+0,7*19+0,42*15					24,000		
Součet					147,920		
"K20-K21:" 15+10					25,000		
"K03:" 34					34,000		
64	K	76445480R3	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm vč.kolen,manžet, zděří....	m	-60,000	22,00	-1 320,00
69	K	764K030	Prvek K03 - Oplechování Cu říms rš 860 mm	m	-32,000	240,00	-7 680,00
70	K	764K031	Prvek K03 - dilatační lišta Cu rš 160 mm	m	-32,000	84,00	-2 688,00
75	K	764K060	Prvek K06 - Krytina Cu s napojením na skládanou krytinu	m2	-4,000	450,00	-1 800,00
76	K	764K070	Prvek K07 - Odpadní trouby Cu kruhové DN 125 mm vč. kolen, zděří,manžet	m	-48,000	160,00	-7 680,00
78	K	764K072	Prvek K07 - odpadní trouba plast kruhová DN 125 dl.2m,hnědá s napojením na Svod Cu DN125 a stávající šachtu	kus	-6,000	410,00	-2 460,00
85	K	764K091	Prvek K09 - Oplechování poklopů stávajících výlezů Cu + nové lemování s napojením na skládanou krytinu pro poklop 1,8(2,4)x0,8m - v hřebeni	kus	-1,000	1 220,00	-1 220,00
91	K	764K140	Prvek K14 - Oplechování střechy vikýře Cu s okapničkou , s napojením na skládanou krytinu a na oplechování stěn vikýře	m2	-12,000	210,00	-2 520,00
94	K	764K170	Prvek K17 Lemování Cu cetní steny vikýře rs 400mm s napojením na skládanou krytinu s přiletovanou stavěcí lištou vč.příponek, s napojením na oplechování parapetu (viz.detail D8)	m	-11,000	538,00	-5 918,00
95	K	764K180	Prvek K18 - Lemování Cu stěny rš 440mm s napojením na skládanou krytinu s přiletovanou stavěcí lištou vč.příponek (viz.detail D4)	m	46,000	270,00	12 420,00
96	K	764K190	Prvek K19 - Vyplechování úžlabí Cu s napojením na lemování stěn a skládanou krytinu (konstrukci úžlabí napojit na pojistný plášť okapu)	m2	1,500	1 283,00	1 924,50
98	K	764K210	Prvek K21 - Oplechování Cu parapetu frontonu stěny vikýře s okapničkou rš 120 mm	m	-10,000	277,00	-2 770,00
99	K	764K220	Prvek K22 - Oplechování Cu atiky štítové stěny vikýřů, oplechování s okapničkou a s napojením na skládanou krytinu rš 700 mm	m	-15,000	310,00	-4 650,00

100	K	764K230	Prvek K23 - Oplechování Cu členité štítové boční stěny vikýřů rš 300 mm s napojením na opl.parapetní římsy	m	-8,000	280,00	-2 240,00
104	K	764K260	Prvek K26 - Lemování Cu stěny rš 420mm s napojením na nástěšný žlab	m	10,000	558,00	5 580,00
106	K	764K27001	Větrací mřížka z Cu perforovaného plechu rš do 100mm	m	-21,000	120,00	-2 520,00
108	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	-1,350	1 213,00	-1 637,55
109	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,350	35,00	-47,25
765 - Konstrukce pokrývačské							0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
plCelk-bedpl					732,200		
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M-2 - Elektromontáže - bleskosvod							0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00



Jan Zajíček
 Střechy VRNATA & ŽÁČEK s.r.o.
 Tulipánová 100, Průhonice 252 43
 tel: 267750534, info@streachyvrnata.cz
 IČ-27632580 DIČ-CZ 27632580