

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 12-VZ-2014

„Vybudování nového parkoviště u východní strany SD Jilm, Jilemnice“

uzavřený podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterm - starosta
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství
(tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: ...Ludmila Němcová stavba a rekonstrukce silnic
Se sídlem: Pernerova 168.....
...Pardubice 530 02.....
IČO: ...132 28 382.....
DIČ: ...CZ 495915005.....
Bankovní spojení: ...Česka spořitelna.....
Číslo běžného účtu: ...1207444359/0800.....
Zastoupený: ...Ludmilou Němcovou.....
Kontakt: ...602 422853.....
Stavbyvedoucí: ...Ludmila Němcová.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jímž se mění a doplňují následující odstavce smlouvy :

3. ČAS PLNĚNÍ

A) Vzhledem k tomu, že byl při provádění stavby byl zjištěn nevyhovující technický stav stávajícího potrubí hlavního vodovodního řadu, bylo nutné tento problém operativně řešen s provozovatelem veřejného vodovodu SČVK Turnov. Ten zajistil výměnu vodovodního potrubí v celém úseku stavby ve vlastní režii. Z tohoto důvodu musel zhotovitel přerušit na 15 dní realizaci předmětu díla. O tuto dobu bude prodloužen termín ukončení dodávky díla, a to do **14.11.2014**.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 k této smlouvě, platí v plném rozsahu.

v Jilemnici dne : 16.10.2014

Objednatel :

Zhotovitel :



L.N. Ludmila Němcová
STAVBA A REKONSTRUKCE SILNIC
Pernerova 168, 530 02 Pardubice
tel./fax: 466 530 148, mobil: 602 422 853
IČO 132 28 382, DIČ CZ495915005