

provedeno KJ

**Dodatek č. 1**  
smlouvy o dílo ze dne 12.8.2014

**„Rekonstrukce mostu přes Jilemku v ulici K Vejrychovsku, Jilemnice“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

A) Objednatel: Město Jilemnice  
 Se sídlem: Masarykovo náměstí 82  
 514 01 Jilemnice  
 IČO: 00275808  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna  
 Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
 Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterm - starosta  
 Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222  
 Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje a místního  
 Hospodářství, (tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.  
 zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972  
 Se sídlem: Máchova 1129,  
 470 01 Česká Lípa  
 IČO: 25018094  
 DIČ: CZ25018094  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 Číslo běžného účtu: 254242-421/0100  
 Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou předst. a ředitelem podniku  
 Kontakt: +420 602 258 107  
 Stavbyvedoucí: Luděk Erlebach

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“

**uzavřely tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jímž se mění a doplňují následující odstavce smlouvy :**



**3. ČAS PLNĚNÍ**

Vzhledem k tomu, že stavební povolení na výše uvedenou akci bylo vydáno 23.9.2014 a nabylo právní moci 26.9.2014, posouvá se termín ukončení dodávky díla o dobu, kdy z tohoto důvodu nebylo možné práce provádět.

**Zahájení dodávky : 26.9.2014**  
**Celková doba výstavby od zahájení prací: 11 týdnů**  
**Ukončení dodávky : nejpozději do 12. 12. 2014**

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.8.2014 nedotčená dodatkem č. 1 k této smlouvě, platí v plném rozsahu.**

v Jilemnici dne : 17. 10. 2014

Objednatel :  

Zhotovitel :  